



Chorzów, 17.04.2018

REFERENCJE

Zamawiający: Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
41-501 Chorzów
Plac Atrakcji 1

udziela poświadczenia

Wykonawcy: PTM Construction sp. z o.o.
40-486 Katowice
ul. Kolistą 25

który na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych z dnia 07.03.2017 wraz z późniejszymi aneksami 1,2,3,4 zrealizował zadanie pod nazwą:

"Budowa budynku Interactive Dark Ride"

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie **08.03.2017-09.04.2018r**

W ramach zadania zrealizowano budowę budynku użyteczności publicznej o następujących parametrach:

1. Długość 70,02 m
2. Szerokość 36,84 m
3. Wysokość 9,25 m
4. Powierzchnia całkowita budynku 2 338,2 m²
5. Powierzchnia zabudowy budynku 2 338,2 m²
6. Powierzchnia użytkowa budynku 2 297,8 m²
7. Kubatura 20 422,30 m³
8. Dach płaski, ze spadkiem 1,9% (1,1 stopnia) oparty na dźwigarach żelbetowych, prefabrykowanych, z blachy trapezowej T150, izolowany styropapą.
9. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana
10. Ściany wewnętrzne w halli IDR warstwowe, na konstrukcji stalowej, wypełnione wełną mineralną, obłożone płytą OSB





11. Obudowa ścian płytami warstwowymi z pianką PIR gr 15cm
12. Posadowienie budynku pośrednie (pale przemieszczeniowe Ø 520mm)

W ramach wykonywania obiektu wykonane zostały następujące rodzaje robót budowlanych:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Wykopy | 3 527,05 m ³ |
| 2. Zasyпки | 306,48 m ³ |
| 3. Pale przemieszczeniowe Ø520 zbrojone IPE 100 | 619,50 mb |
| 4. Podbudowa pod posadzkę z kruszywa | 1 455,74 m ³ |
| 5. Warstwy wyrównawcze z chudego betonu | 249,32 m ³ |
| 6. Płyty fundamentowe | 225,00 m ³ |
| 7. Montaż zbrojenia | 23 399,00 kg |
| 8. Wykonanie dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej | 284,39 m ³ |
| 9. Poszycie ścian płyt warstwowych wraz z doszczelnieniem przeciwpożarowym | 1 729,73 m ² |
| 10. Poszycie dachu | 2 242,00 m ² |
| 11. Obróbki blacharskie | 281,48 m ² |
| 12. Izolacja cieplna posadzki gr 10cm | 1 214,83 m ³ |
| 13. Posadzka betonowa zatarta na gładko utwardzana powierzchniowo | 1 120,30 m ² |
| 14. Posadzka betonowa zatarta na ostro | 1 117,90 m ² |
| 15. Montaż płytek ceramicznych | 1 089,56 m ² |
| 16. Montaż okładziny ścian z płyt GK | 3 226,24 m ² |
| 17. Dostawa i montaż konstrukcji stalowych | 59 900,0 kg |
| 18. Instalacja podposadzkowa | |
| 19. Instalacja kanalizacji deszczowej typ PLUVIA | |
| 20. Instalacja wewnętrzna wodociągowa bytowa | |
| 21. Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa | |
| 22. Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej | |
| 23. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, oświetleniowa, p.poż, ewakuacyjna i niskoprądowe | |
| 24. Wewnętrzna instalacja grzewcza, wentylacyjna oraz klimatyzacyjna | |

ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SP. Z O.O.

Pl. Atrakcji 1

41-501 Chorzów

NIP: 627-273-82-14 | REGON:243516267

INFOCENTRUM

info@legendia.pl

+48 666-031-196



legendia.pl



slaskie.wesole.miasteczko



slaskiewesolemiasteczko



skarbnik/swm



W ramach umowy wykonana została również budowa strefy wejściowej do budynku na którą składały się:

1. Fundamenty żelbetowe pod „drzewo”
2. Konstrukcja stalowa „drzewa” przestrzenna wykonana z rur stalowych o masie 21 000 kg

Dla powyższych prac firma PTM Construction sp. z o.o. wykonała następujące projekty:

1. Projekt wykonawczy posadowienia budynku hali Interactive Dark Ride: pale i stopy fundamentowe
2. Projekt wykonawczy konstrukcji betonowej hali: słupy, belki, rygle żelbetowe oraz dźwigary główne i płatwie żelbetowe sprężone.
3. Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej „drzewa” w strefie wejścia do budynku

Wartość wykonanych prac wynosiła:

7 481 232,85 zł netto

co odpowiada kwocie brutto

9 201 916,41 zł brutto

Całość robót objętych umową została wykonana w ramach Generalnego Wykonawstwa.

Wszystkie prace wchodzące w zakres zadania zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone w terminie umownym.


Paweł Czuba
CZŁONEK ZARZĄDU